



東西向快速公路八里新店線工程辦理情形

標別	承商	進度	發包金額	預定完工日期	備註
C801標八里段	新亞建設公司	30.25%	14.48億元	97年12月	
C802Z標觀音山隧道	大陸工程公司	50.19%	24.21億元	97年9月	
C804標觀音坑段	榮民工程公司	27.47%	22.55億元	97年6月	
C805標成仔寮段	皇昌營造公司	28.52%	27.84億元	97年10月	
2-3A標疏洪道段	榮民工程公司	88.42%	9.79億元	97年6月	
2-3Z標新五路中興路段	皇昌營造公司	62.95%	55.49億元	97年8月	新五路高架橋變更設計案經費尚未核定